



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/10
18 de noviembre de 2003



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Cuadragésima Primera Reunión
Montreal, 17 al 19 de diciembre de 2003

DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Resumen

1. Este documento se presenta como seguimiento a las decisiones que se tomaron en las reuniones anteriores del Comité Ejecutivo concernientes a proyectos con demoras de ejecución.
2. Los informes de los organismos de ejecución y bilaterales sobre proyectos con demoras de ejecución están disponibles para los miembros del Comité Ejecutivo a solicitud.
3. La Sección I se ocupa de los proyectos con demoras de ejecución para los cuales se solicitaron informes, la Sección II aborda los proyectos para los cuales se solicitaron informes de situación para proyectos cuya ejecución es lenta y la Sección III trata de los proyectos que los organismos de ejecución propusieron para su cancelación. La Sección IV considera las repercusiones en el cumplimiento de los proyectos con demoras y cancelados.

Sección I: Proyectos con demoras de ejecución

4. Se clasificaron 162 proyectos en curso como proyectos con demoras de ejecución, es decir, proyectos que se esperaba estarían terminados con un retraso de más de 12 meses o en los que el desembolso tuvo lugar 18 meses después de la aprobación del proyecto. El Banco Mundial tenía 64 proyectos retrasados, seguido del PNUD, con 49, la ONUDI con 22, el PNUMA con 17 y los organismos bilaterales con 10. Al momento de redactar este documento, no se habían recibido los informes de Francia (3 proyectos) y Japón (1 proyecto).
5. Los organismos de ejecución y bilaterales establecieron las categorías de las causas de las demoras de ejecución que se asocian a estos proyectos según las siete categorías (de la A a la G) de demoras de ejecución.
6. La Tabla 1 refleja todas las razones de las demoras que se dieron en los informes de los organismos. El número total de razones de las demoras supera al de los proyectos retrasados debido a que algunos de ellos tenían varias razones atribuibles a las demoras. La Tabla 1 ilustra que la mayoría de los motivos de las demoras son atribuibles a la empresa beneficiaria (60) y a los organismos de ejecución (34).

TABLA 1
CATEGORÍAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, POR ORGANISMO

Categoría		Bélgica	Canadá	Alemania	Banco Mundial	PNUD	PNUMA	ONUDI	Total
A	Organismos de ejecución y ejecutores				22	1	11		34
B	Empresa				37	15		8	60
C	Causas técnicas				9	11		4	24
D	Gobierno				7	6	4	2	19
E	Externas				22	4		2	28
F	Decisiones del Comité Ejecutivo								
G	No corresponde				12	19		4	35
Otros	Proveedor							2	2
N/A	No disponible	1	2	3	4		3	2	15

Progreso en la solución de las causas de las demoras

7. Los organismos indicaron que ha habido diversos grados de progreso. Se han terminado 35 de los proyectos que se enumeran con demoras en la Cuadragésima Reunión, y 20 proyectos (aprobados hace menos de 3 años) han experimentado un progreso de un hito al otro o la demora de ejecución ha sido eliminada. Puede considerarse que estos proyectos volvieron a su ritmo de desarrollo normal y se están eliminando de informes futuros, de los cuales se usará, para futuras evaluaciones de las demoras, la fecha de terminación planificada que se indica en los informes sobre la marcha de las actividades que se presentaron a la Cuadragésima Reunión.

Proyectos con algún progreso

8. Setenta y un proyectos se clasificaron como proyectos que muestran algún progreso, y se seguirían supervisando. Debe advertirse que los organismos clasificaron 14 de éstos como proyectos que habían tenido progreso. Sin embargo, se volvieron a clasificar como que habían tenido algún progreso, ya que se aprobaron hace más de tres años y deben seguir supervisándose de conformidad con la Decisión 32/4.

Proyectos con fechas límite

9. Cuatro de los cinco proyectos para los cuales se establecieron los hitos y las fechas límite en la Cuadragésima Reunión lograron el hito exigido. El proyecto restante está sujeto a las disposiciones de cancelación automática y se discute en la Sección III.

Proyectos sin progreso: carta de posible cancelación

10. Los proyectos para los cuales no se está informando progreso por la primera vez se indican en la Tabla 2. Bajo los procedimientos existentes, la Secretaría enviará avisos de posible cancelación para estos proyectos.

Tabla 2**PROYECTOS SIN PROGRESO**

Orga-nismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)
BIRF	CPR/FOA/20/INV/179	Conversión a una tecnología sin CFC en la fabricación de espuma de poliuretano flexible (en planchas) en Chengdu Plastics No. 7	301 000	265 944
BIRF	CPR/FOA/27/INV/274	Conversión de la fabricación de planchas de poliuretano de CFC-11 a una tecnología de dióxido de carbono líquido en la planta de Shenyin Polyurethane Xinzhuang	536 403	406 426
BIRF	CPR/FOA/27/INV/277	Conversión de la fabricación de planchas de poliuretano de CFC-11 a una tecnología de dióxido de carbono líquido en la planta de Jiangsu Haimen Foam	454 790	333 550
BIRF	CPR/FOA/27/INV/284	Conversión de la fabricación de planchas de poliuretano de CFC-11 a una tecnología de dióxido de carbono líquido en la	473 480	332 256

Orga- nismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desem- bolsados (\$EUA)
		planta de Shanghai Shenyin Polyurethane Baoshan		
BIRF	CPR/FOA/27/INV/285	Conversión de la fabricación de planchas de poliuretano de CFC-11 a una tecnología de dióxido de carbono líquido en la Planta General de Espumas de Chengdu Jinjiang	554 470	438 682
BIRF	IDS/ARS/22/INV/61	Conversión y centro de llenado de aerosoles en PT Candi Swadaya Sentosa	1 175 340	937 859
BIRF	PAK/FOA/17/INV/06	Eliminación de CFC-11 en la fabricación de espuma moldeada de poliuretano flexible y de revestimiento integral en Master Group: (Master Enterprises Ltd., Durafoam Ltd., Khyber Plastic y Polymer Industries Ltd., Procon En)	1 247 330	1 246 300
PNUD	CPR/FOA/28/INV/291	Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a una tecnología de n-pentano en la fabricación de espuma aislante de poliuretano rígido en Suzhou Purification Equipment Factory	516 780	262 738
PNUD	NIR/FOA/26/INV/32	Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a cloruro de metileno en la fabricación de espuma de poliuretano flexible en Olufoam and Plastic Industries Ltd.	84 600	77 708
PNUD	NIR/FOA/26/INV/36	Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a cloruro de metileno en la fabricación de espuma de poliuretano flexible en Chemical and Wire Manufacturers Nig. Ltd.	164 500	164 500
PNUMA	GLO/SEV/19/TAS/112	Módulos de capacitación en manejo de la eliminación de SAO en pequeñas y medianas empresas	40 000	20 000
ONUDI	MOR/FUM/34/INV/44	Eliminación de bromuro de metilo para la fumigación de suelos en la producción de tomates (primer tramo)	400 000	1 684
ONUDI	PAK/REF/19/INV/09	Eliminación de SAO en la fábrica Chest Freezer de Riaz Electric Co. Ltd.	822 987	693 479
ONUDI	SYR/FOA/31/INV/61	Conversión de CFC-11 a ciclopentano en la producción de tableros de espuma rígida en National Polyurethane Company (N.P.C.)	426 104	182 484

Proyectos sin progreso en dos reuniones consecutivas del Comité Ejecutivo

11. Después de que un proyecto se clasifica como un proyecto con demoras de ejecución y el organismo informa en dos reuniones consecutivas del Comité Ejecutivo que no hubo progreso, los organismos de ejecución, en plena consulta con el gobierno interesado, deben establecer una fecha límite para lograr el próximo hito del proyecto en el entendimiento de que si el hito no se logró, el proyecto sería cancelado automáticamente. Los organismos de ejecución ya han proporcionado hitos y fechas límite o los darán a conocer en la reunión para los siguientes proyectos:

Orga- nismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desem- bolsados (\$EUA)	Hitos
Bélgica	BOL/FOA/28/INV/10	Conversión de CFC-11 a tecnología de HCFC-141b en la fabricación de espuma de poliuretano rígida en Química Andina	108 480	0	Firma del documento de proyecto del PNUD para la 42ª Reunión: el hito se fijó en la 40ª Reunión.
BIRF	IND/REF/19/INV/92	Eliminación de CFC en la fabricación de equipo de	130 984	66 787	Reubicación de la empresa para el 31 de enero de 2004: el hito se estableció en la 40ª Reunión.

Orga-nismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Hitos
		refrigeración comercial en Chandra Frig Co. P., Ltd.			
BIRF	TUN/FOA/26/INV/33	Eliminación de CFC-11 por conversión a tecnología de dióxido de carbono líquido en la fabricación de espuma de poliuretano flexible moldeada en Supermousse	529 490	422 037	Hito pendiente de ser proporcionado. El Banco indicó que la entrega de las bombas se esperaba para diciembre de 2003.
PNUD	EGY/FOA/22/INV/64	Eliminación del consumo de SAO remanente en el sector de espumas (11 empresas)	1 672 000	1 252 716	Hito pendiente de ser proporcionado. El PNUD indicó que el uso de CFC cesaría para diciembre de 2003.
PNUD	URT/FOA/26/INV/11	Eliminación de CFC-11 por conversión a cloruro de metileno en la fabricación de espuma de poliuretano flexible en Pan Africa Enterprises Ltd.	213 800	216 053	Hito pendiente de ser proporcionado. El PNUD indicó que la visita final de inspección se esperaba para enero de 2004.
PNUD	URT/FOA/31/INV/13	Eliminación de CFC-11 en la fabricación de espuma flexible en planchas por conversión a cloruro de metileno en Plyfoam Limited	175 134	89 485	Hito pendiente de ser proporcionado. El PNUD indicó que la visita final de inspección se esperaba para enero de 2004.
ONUDI	NIR/REF/26/INV/30	Sustitución de refrigerante CFC-12 por HFC-134a y agente propulsor de espuma CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de aparatos domésticos de refrigeración en A.G. Leventis	190 420	119 077	Destrucción del equipo para la 41ª Reunión.
ONUDI	TUN/ARS/28/INV/35	Eliminación de CFC en Laboratoires Parcos	76 127	68 618	Hito pendiente de ser proporcionado. La ONUDI indicó que la instalación y la puesta en servicio del equipo que faltan deberán terminarse para noviembre de 2003.

Proyectos con cuestiones pendientes

12. Los siguientes proyectos conciernen al uso del dióxido de carbono líquido como sustituto para los CFC en la fabricación de espumas. La cuestión del dióxido de carbono líquido en Marruecos y el uso de la tecnología en general se abordan en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/65. A continuación, se indican las decisiones de la Cuadragésima Reunión y las medidas programadas para la Cuadragésima Primera Reunión.

Orga-nismo	Código	Título del proyecto	Decisión de la 40ª Reunión	Medidas programadas para la 41ª Reunión
BIRF	CPR/FOA/28/INV/293	Conversión de la fabricación de planchas de poliuretano de CFC-11 a una tecnología de dióxido de carbono líquido en Changzhou Huangfa Co. Ltd., Planta de Espumas	Supervisión continua	Carta de posible cancelación
PNUD	MOR/FOA/22/INV/08	Eliminación de CFC en la fabricación de espuma flexible (en planchas) en Richbond S.A.	Supervisión continua	Carta de posible cancelación
PNUD	MOR/FOA/23/INV/13	Eliminación de CFC en la fabricación de espuma flexible (en planchas) en Salidor S.A.	Diferir cualquier decisión sobre la cancelación hasta la 41ª Reunión	Carta de posible cancelación

Orga-nismo	Código	Título del proyecto	Decisión de la 40 ^a Reunión	Medidas programadas para la 41 ^a Reunión
PNUD	MOR/FOA/23/INV/19	Eliminación de CFC en la fabricación de espuma flexible (en planchas) en Mousse d'Or S.A.	Carta de posible cancelación	Fijar el hito
PNUD	MOR/FOA/25/INV/22	Conversión a una tecnología de dióxido de carbono líquido en la fabricación de espuma flexible (en planchas) para sustituir el CFC-11 en Bonbino Confort	Diferir cualquier decisión sobre la cancelación hasta la 41 ^a Reunión	Carta de posible cancelación

13. El Gobierno de Marruecos está solicitando una prórroga de dos años para sus proyectos de espuma a fin de permitir que el proveedor cambie la formulación para la tecnología, de forma que pueda producir la densidad apropiada para la espuma, y las empresas usarían la formulación de cloruro de metileno a fin de cubrir sus necesidades de eliminación de CFC y permitir el cumplimiento.

14. La misma solución debe aplicarse al proyecto de espumas de Changzhou Huangfa de China (CPR/FOA/28/INV/293). Para este proyecto, el Banco Mundial indicó que el equipo se envió a la planta y se estaba instalando. Éste es uno de los 9 proyectos de dióxido de carbono líquido con un paquete de adquisición de equipo. Uno de los 9 proyectos (Changzhou Huangfa) ha iniciado las pruebas; sin embargo, experimentó algunos problemas durante las pruebas y se requirieron 2 visitas del proveedor (en marzo 3, la más reciente). Las otras 8 plantas, incluida ésta, están esperando los resultados de las pruebas ya que el equipo es del mismo proveedor. Éste debía visitar la planta una vez más para resolver el problema, pero no pudo enviar a sus técnicos a la planta debido a las restricciones de viaje hacia China y dentro del país.

Sección II: Proyectos con informes de situación

15. Si bien los proyectos de fortalecimiento institucional, banco de halones, capacitación aduanera, recuperación y reciclaje y demostración no están sujetos a procedimientos para la cancelación de proyecto, el Comité Ejecutivo también decidió seguir su supervisión, en dado caso (Decisión 36/14 b)). Los organismos señalaron que había cierto progreso para todos estos proyectos, a excepción de los de demostración de bromuro de metilo en Botswana, Camerún y Uganda.

Sección III: Proyectos propuestos en la Cuadragésima Reunión para su posible cancelación

16. Los proyectos se cancelan ya sea por mutuo acuerdo entre los organismos de ejecución y el país interesados o bien a través de los procedimientos para la cancelación de proyectos que llevan a su anulación automática de no cumplirse con los hitos y las fechas límites. Las actividades de preparación de proyectos se cancelan a sugerencia de los organismos de ejecución.

Cancelaciones por mutuo acuerdo

17. Los organismos de ejecución han indicado que 4 proyectos que se listan en la Tabla 3 deben cancelarse debido a un acuerdo mutuo entre el país y el organismo de ejecución concernientes. La razón por la que el proyecto se cancela se especifica en la Decisión 40/16 b) a fin de que el Comité Ejecutivo tome en cuenta la razón de la anulación en sus decisiones sobre cancelación de proyectos. No se registró ninguna eliminación para estos proyectos de conformidad con la Decisión 39/13, párrafo b. Sin embargo, hay que destacar que se han desembolsado niveles significativos de fondos para estos proyectos, pero que la empresa beneficiaria no mostró interés ante los intentos del organismo y de los gobiernos de reactivar el proyecto.

Tabla 3**PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO**

Orga-nismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Elimi-nación de PAO regis-trada	Comentarios
BIRF	IND/REF/22/INV/110	Eliminación de CFC en la fabricación de equipo de refrigeración comercial en Refrigeration Components and Accessories	125 370	47 994	0	Cancelación por mutuo acuerdo debido a falta de interés por parte de la empresa
BIRF	IND/REF/22/INV/123	Eliminación de CFC en la fabricación de equipo de refrigeración comercial en Hindustan Refrigeration Industries	132 320	49 000	0	Cancelación por mutuo acuerdo debido a falta de interés por parte de la empresa
BIRF	IND/REF/22/INV/124	Eliminación de CFC en la fabricación de equipos de refrigeración comercial en Refrigerators and Home Appliances P. Ltd.	147 300	47 994	0	Cancelación por mutuo acuerdo debido a falta de interés por parte de la empresa
PNUD	PAN/FOA/22/INV/09	Eliminación de CFC en la fabricación de planchas de espuma de poliestireno extruido en Productos Moldeados America S.R. Ltda. (Plásticos Modernos)	339 296	125 970	0	Cancelación por mutuo acuerdo debido a falta de interés por parte de la empresa

Proyectos automáticamente cancelados de acuerdo con la Decisión 38/8

18. En la Decisión 40/17 e) iii) se acordó un hito de puesta en servicio del equipo para el 31 de julio de 2003 para el proyecto de refrigeración de Kolinton en Nigeria (NIR/REF/26/INV/44), puesto en ejecución por la ONUDI. Ésta informó que el hito no se logró, pero que la puesta en servicio debía ocurrir en noviembre de 2003 con la terminación del proyecto en diciembre de 2003. La ONUDI informó a la Trigésima Novena Reunión que el arranque final (puesta en servicio) del proyecto tendría lugar en marzo de 2003.

19. El proyecto no se canceló automáticamente de conformidad con la Decisión 38/8 a), ya que la eliminación derivada del proyecto pareció crítica para el cumplimiento del país con las medidas de control existentes o futuras del Protocolo de Montreal. De conformidad con la Decisión 38/8 b), se pidió a Nigeria que presentara sus puntos de vista sobre la cancelación junto

con cualquier medida que el gobierno emprendería para reactivar el proyecto. Sigue pendiente la respuesta del Gobierno.

Sección IV: Repercusiones de los proyectos cancelados y con demoras en su cumplimiento

20. Esta sección se ocupa de las repercusiones en el cumplimiento de los proyectos propuestos para su cancelación, así como de los proyectos que presentan demoras.

Los proyectos propuestos para cancelación y el cumplimiento

21. Ninguno de los proyectos propuestos para su cancelación es de importancia crítica para el cumplimiento, a excepción del proyecto de refrigeración de Koliton en Nigeria (NIR/REF/26/INV/44) que se mencionó anteriormente.

Los proyectos con demoras de ejecución y el cumplimiento

22. Los siguientes países que la XIV Reunión de las Partes encontró en situación de incumplimiento o posible incumplimiento respecto de las medidas de control para la congelación de los proyectos de CFC, halones y bromuro de metilo tienen proyectos clasificados por la Cuadragésima Reunión del Comité Ejecutivo como proyectos con demoras de ejecución: Bolivia, Libia y Vietnam.

23. El proyecto de espuma de Bolivia bajo la ejecución de Bélgica no experimentó progreso. El hito establecido en la Cuadragésima Reunión sigue en efecto ya que la fecha límite establecida por dicha Reunión tiene lugar después de la Cuadragésima Primera Reunión.

24. El PNUD indicó que los dos proyectos de espumas de Libia han experimentado algún progreso ya que se ha solicitado equipo nuevo. Sin embargo, en el caso del proyecto de espumas de Ben Ghazi Unit (LIB/FOA/32/INV08), aunque el equipo se entregó, la empresa no “apareció” para reunirse con los representantes del PNUD después de que habían llegado al país para discutir el proyecto. El PNUD está esperando la autorización del gobierno para transferir el equipo de dióxido de carbono líquido del proyecto de espuma de Garabouli de Libia (LIB/FOA/32/INV/06) —un proyecto para el cual se pidió el informe de situación— al proyecto demorado, el proyecto de espuma de Sebha Unit (LIB/FOA/32/INV/05). Sin embargo, el Gobierno no ha dado la autorización para la transferencia. Si bien Garabouli inicialmente había optado por la tecnología de dióxido de carbono líquido, más tarde eligió la de cloruro de metileno.

25. La ONUDI indicó que ha sido terminado el proyecto de asistencia técnica para el banco de halones de Vietnam (VIE/HAL/29/TAS/23). La XV Reunión de las Partes solicitó a Vietnam que aprovechara la asistencia en curso proporcionada por el Programa de Asistencia al Cumplimiento y la asistencia para la eliminación gradual de halones que ofrece la ONUDI y el Comité de Opciones Técnicas – Halones para identificar e introducir alternativas al uso de halón 2402 en buques y plataformas petroleros.

Los proyectos para los cuales se solicitaron informes de situación y el cumplimiento

26. Algunos de los proyectos con informes de situación se encuentran en países que la XV Reunión de las Partes encontró en situación de incumplimiento o posible incumplimiento y/o que adoptaron planes de acción. Entre esos países figuran: Botswana, Camerún, Libia (como se mencionó anteriormente), Saint Kitts y Nevis y Uganda. A excepción del proyecto de fortalecimiento institucional de Saint Kitts y Nevis, ninguno de estos proyectos experimentaron progreso.

27. Para los proyectos de demostración de bromuro de metilo en Botswana (BOT/FUM/25/DEM/05) y Camerún (CMR/FUM/25/DEM/16), la ONUDI indicó que el informe final del consultor nacional no estaba disponible y que se había puesto en contacto con el Gobierno para urgir al consultor a que preparara el informe de forma que pudiera organizarse el taller final. De conformidad con la Decisión 38/26 a), estos dos proyectos permitirían a estos países lograr la eliminación total. Se solicitaron los informes de situación para dos proyectos de Saint Kitts y Nevis. Se solicitó un informe de situación para la componente de los planes de gestión de refrigerantes puesta en ejecución por Canadá para prestar asistencia en el diseño de políticas y reglamentos (STK/REF/24/TAS/04). El Gobierno de Canadá indicó que el plan de Saint Kitts y Nevis era finalizar el proyecto de legislación para octubre de 2003 luego de la celebración, en abril de 2003, de un taller en materia de políticas, pero en todo el mes de octubre no hubo indicio de que el proyecto de legislación se hubiera terminado. Se solicitó otro informe de situación para el proyecto de fortalecimiento institucional bajo la ejecución del PNUMA (STK/SEV/21/INS/02). El PNUMA informó que Santa Lucía prestó asistencia a Saint Kitts y Nevis en la preparación de los informes sobre la marcha de las actividades en torno al fortalecimiento institucional y solicitó anticipos en efectivo. Se nombró un asistente en SAO del funcionario nacional del ozono.

28. La XV Reunión de las Partes aprobó un plan de acción para bromuro de metilo, sin perjuicio de la operación del mecanismo financiero, para permitir a Uganda regresar a su situación de cumplimiento y cambió el consumo base para bromuro de metilo de 1,9 toneladas PAO a 6,3 toneladas PAO. Se solicitó un informe de situación para el proyecto de eliminación de bromuro de metilo (UGA/FUM/34/INV/08) bajo la ejecución del la ONUDI. Ésta indicó que la ejecución del proyecto se suspendió debido a la petición del Gobierno para hacer un cambio de tecnología que, en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/68, se presenta junto con un informe sobre la marcha de las actividades del proyecto.

RECOMENDACIONES

El Subcomité sobre Supervisión, Evaluación y Finanzas puede considerar oportuno recomendar al Comité Ejecutivo:

1. Tomar nota con beneplácito de los informes a la Secretaría sobre los proyectos con demoras de ejecución presentados por Alemania, Bélgica, Canadá, Polonia y los cuatro organismos de ejecución, según figuran en el documento sobre demoras en la ejecución de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/10).
2. Solicitar a los Gobiernos de Francia y Japón que proporcionen, con carácter urgente, informes sobre los proyectos clasificados con demoras de ejecución.
3. Tomar nota de que la Secretaría y los organismos de ejecución emprenderían medidas establecidas de acuerdo con la evaluación de la situación hecha por la Secretaría, es decir, progreso, algún progreso o sin progreso, e informarían y notificarían a los gobiernos en forma pertinente
4. Cancelar los proyectos por mutuo acuerdo:
 - a) Las componentes y accesorios de refrigeración de India (IND/REF/22/INV/110) puestas en ejecución por el Banco Mundial, tomando nota de que se desembolsaron 47 994 \$EUA durante 2002, de los 125 370 \$EUA (más gastos de apoyo) aprobados para el proyecto y sin ninguna eliminación de PAO;
 - b) El proyecto de Hindustan Refrigeration Industries de India (IND/REF/22/INV/123) puesto en ejecución por el Banco Mundial, destacando que han sido desembolsados 49 000 \$EUA durante 2002, de los 132 320 \$EUA (más gastos de apoyo) aprobados para el proyecto sin ninguna eliminación de PAO;
 - c) El proyecto de refrigeración para refrigeradores y aparatos domésticos de India (IND/REF/22/INV/124) puesto en ejecución por el Banco Mundial, destacando que han sido desembolsados 47 994 \$EUA durante 2002, de los 147 300 \$EUA (más gastos de apoyo) aprobados para el proyecto sin ninguna eliminación de PAO; y
 - d) El proyecto de espumas de Panamá de Productos Moldeados América (PAN/FOA/22/INV/09) puesto en ejecución por el PNUD, destacando que han sido desembolsados 125 970 \$EUA durante 2002, de los 339 296 \$EUA (más gastos de apoyo) aprobados para el proyecto sin ninguna eliminación de PAO.
5. Adoptar los hitos y fechas límite indicadas en la tabla que sigue al párrafo 11 (en la reunión, la Secretaría indicará los hitos y fechas límite que faltan).
6. Aprobar una prórroga de 2 años a diciembre de 2005 para los siguientes proyectos, a fin de permitir que el proveedor resuelva los problemas técnicos más importantes con la condición de que, entre tanto, se utilizaría cloruro de metileno para reemplazar el CFC-11 para cumplir con las necesidades de cumplimiento:

- a) El proyecto de espumas de Changzhou Huangfa de China (CPR/FOA/28/INV/293) puesto en ejecución por el Banco Mundial;
 - b) El proyecto de espumas de Richbond S. A. de Marruecos (MOR/FOA/22/INV/08) puesto en ejecución por el PNUD;
 - c) El proyecto de espumas de Salidor S.A. de Marruecos (MOR/FOA/23/INV/13) puesto en ejecución por el PNUD;
 - d) El proyecto de espumas de Mousse d'Or S.A. de Marruecos (MOR/FOA/23/INV/19) puesto en ejecución por el PNUD; y
 - e) El proyecto de espumas de Bonbino Confort de Marruecos (MOR/FOA/25/INV/22) puesto en ejecución por el PNUD.
7. Confirmar que debe cancelarse el proyecto de refrigeración de Kolinton de Nigeria (NIR/REF/26/INV/44), sujeto a cualquier notificación por parte de la ONUDI o del Gobierno de Nigeria de que ha ocurrido la puesta en servicio del proyecto.
