



联合国



环境规划署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/43
7 November 2002
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十八次会议
2002年11月20日至22日，罗马

项目提案：墨西哥

泡沫塑料行业 ODS 淘汰计划

1. 执行委员会第三十五次会议在原则上核准了墨西哥的泡沫塑料行业淘汰计划，并核准提供 934,797 美元，其中包括机构支助费用，以作为第一期项目的执行经费（第 35/47 号决定）。
2. 开发计划署根据该项决定的规定向第三十八次会议提交了一份关于第一期项目执行情况的报告（见本文件的附件）。
3. 开发计划署表示遇到了程序性问题，尽管即将签署项目文件，但截至 2002 年 10 月 30 日，墨西哥政府尚未在项目文件上签字。

建议

4. 谨提议执行委员会注意到开发计划署的情况报告。

墨西哥泡沫塑料行业淘汰计划，即 MEX/FOA/35/INV/103 号项目的执行情况

背景：

执行委员会第三十五次会议核准了墨西哥泡沫塑料行业的 CFC 淘汰计划及其附加条件。执行委员会：

- (a) 注意到墨西哥政府已经做出承诺，通过执行该国的泡沫塑料行业淘汰计划，将把墨西哥在 2000 年的 3,059.5 ODP 吨全国 CFC 总消费量持续地永久性减少 543.4 ODP 吨(须经过下文所述稽核的确认)；
- (b) 在原则上核准泡沫塑料行业淘汰计划和拨款 833,150 美元，其中包括 100,000 美元的项目管理费用，但条件是，开发计划署和墨西哥政府将：
 - 在 18 个月内完成第一期项目，其对象是那些应该通过对基准状况进行的一次稽核所确定的企业，目的是淘汰 145 ODP 吨 CFC。在执行第一期项目时，开发计划署和墨西哥政府虽然可以灵活行事，该应该充分注意，在对选定的企业提供资金时应该遵守多边基金的政策和准则；
 - 编制关于剩余企业的最后稽核报告，并根据这些稽核报告编制最后一期的淘汰计划，该计划中的增支费用应充分反映本次会议在最后计划中核准的 833,150 美元，同时考虑到发表的评论，最迟应在第三十八次会议上将该计划提交执行委员会；请开发计划署向秘书处通报将进行的稽核所取得的结果，并提供其他用于确定该计划的合格费用的有关资料；和
 - 保证把墨西哥附件 A 一类物质的总消费量永久性地减少至不超过上报臭氧秘书处的 2000 年全国总消费量的水平，该水平不应包括：已核准但尚未执行的项目应该淘汰的消费量（306.8 ODP 吨）、以及泡沫塑料行业计划将实现的淘汰量。
- (c) 请开发计划署向第三十八次会议报告第一期计划的执行情况。

根据上述决定进行的活动：

2002 年 1 月，开发计划署向墨西哥派遣了一个由 Rappa 的 Bert Veenendaal 和 Mary Courtney 以及开发计划署的 Jacques Van Engel 组成的特派团，以便准备执行第一期墨西哥泡沫塑料行业淘汰项目。特派团的目标包括：

- 讨论第一期全行业淘汰项目的执行工作；
- 做出安排，以便完成对所查明的全行业淘汰计划—包括核准的第一期计划和预计举办的第二期计划—的潜在受援企业进行的稽核；

- 编制为了执行第 35/47 号决定所必须进行的所有活动的时间表。

这次特派团取得了以下成果：

- 编制一份项目文件，以便反映所核准的第一期项目；
- 编制经过订正的受援企业批准表格；
- 讨论执行模式；
- 编制并商定一份工作时间表，其中着重开列了为执行第 35/47 号决定所应采取行动的主要期限。

因此，一切都已准备就绪，以待开始扩大范围的普查并执行泡沫塑料行业淘汰计划。

在等待政府签署项目文件期间，开发计划署的国家顾问 Horacio Hernandez 于 2002 年春季进行了第一阶段的企业稽核。然而，由于政府难以签署项目文件，这项稽核活动提前结束。因此，稽核工作没有完成，也无法开展任何进一步的执行工作。

项目文件的签署受到拖延的原因涉及执行模式的选择，并与 SEMARNAT 内部的结构调整和其他变动有关。尽管开发计划署纽约办事处（包括于 2002 年 8 月对 SEMARNAT 进行的一次访问）和墨西哥城办事处进行了若干次尝试，截至今天（2002 年 10 月 30 日），项目文件仍未签署。我们获悉，现在即将签署项目文件。

结论：

由于政府在签署项目文件方面的拖延，现在无法执行该项目。希望项目文件一旦签署，可以马上恢复执行工作。开发计划署将随时向执行委员会通报任何进展。